

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Проведення капітального ремонту житлових будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0	2012457	2012457	0	1951491	1951491	0	-60966	-60966
	ВСЬОГО	0	2012457	2012457	0	1951491	1951491	0	-60966	-60966

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по КПКВ 0216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" по спеціальному фонду фактичні видатки з капітального ремонту житлових будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) менші ніж очікувались на - 60966 грн.(на вимощення будинків у сумі -10721 грн.: по ОСББ "Дружні сусіди" -721 грн. та по ОСББ"Мириний 2"-10000 грн.;на покриття внутрішньо кварталних проїздних доріг - 50245 грн. по КП ККК -3521 грн. та по ОСББ - 46724 грн.)

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тривень	N Найменування місцевої/ регіональної програми з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Кількість об'єктів житлового фонду, будинків КП КСК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту, у т.ч.:	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	61	61	0	61	61	0	0	0
*ремонт покрівель	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	20	20	0	20	20	0	0	0
*ремонт внутрішньобудинкових мереж	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
*ремонт фасаду	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	3	3	0	3	3	0	0	0
*ремонт електромереж	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	2	2	0	2	2	0	0	0
*вимощення будинків	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	9	9	0	9	9	0	0	0
*ремонт цоколя	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0

*покриття внутрішньо-квартирних проїздних доріг	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	25	25	0	25	0	0	0
Обсяг капітального ремонту багато-квартирних житлових будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	2012457	2012457	0	1951491	1951491	0	-60966
*виможення будинків	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	60000	60000	0	49279	49279	0	-10721
*покриття внутрішньо-квартирних проїздних доріг	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	1952457	1952457	0	1902212	1902212	0	-50245

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються тим, що фактичні видатки з капітального ремонту житлових будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) менші ніж очікувались на - 60966 грн. (на виможення будинків у сумі -10721 грн.: по ОСББ "Дружні сусіди" - 721 грн. та по ОСББ "Мириний 2" -10000 грн.; на покриття внутрішньо-квартирних проїздних доріг - 50245 грн. по КП ККК -3521 грн. та по ОСББ - 46724 грн.)

2	продукту	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	20	20	0	19	19	0	-1	-1
	Кількість об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в яких планується капітальний ремонт, у т.ч.:			0	20	20	0	19	19	0	-1	-1
	*виможення будинків	Од.	Журнал обліку, проектно-	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1

*покриття внутрішньо	Од.	Журнал обліку, проектно-	0	18	18	0	18	18	0	0	0
Метраж покриття внутрішньоквартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що потребують капітального ремонту	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	3590,5	3590,5	0	3590,5	3590,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли за рахунок відсутності касових видатків на проведення вимошення будинку по ОСББ "Мирний 2" у сумі 10000 грн.											
3	ефективності	Тис.грн	0	30,0	30,0	0	49,3	49,3	0	-19,3	-19,3
Середня вартість капітального ремонту вимощення одного об'єкта житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		Обсяг виділених видатків (кошторис на 2020 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту вимощення									

[illegible]

Питома вага кількості об'єктів житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в яких планується проведення капітального ремонту: (вимощення будинків, покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг), до кількості об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту x 100	0	32,8	32,8	0	32,8	32,8	0	0	0
Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг об'єктів житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що планується відремонтувати, до метражу покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту	%	Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати / Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту x 100	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості відсутні	
Аналіз стану виконання результативних показників	
Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду на 2020 рік були виконані на 96,97% від потреби. Програма досягла своєї мети. Протягом року на забезпечення експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду було профінансовано 1951491 на виможення будинків ОСББ "Мирний 2" та 18 об'єктам ОСББ та КП ККК на покриття внутрішньо квартирних проїздних доріг	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення проведення поточного ремонту житлових будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та забезпечення експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)